



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DIRETORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA HABITACIONAL

CRONOGRAMA FÍSIO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO TELhado, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E COMBATE A INCÊNDIO DO RESIDENCIAL COPACABANA
ENDEREÇO: ARSE 131, HM 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		R\$	%	PARCELA R\$	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.401,29	0,31%	1.401,29	100%	-		-	
1.2	PAREDES E PAINÉIS	6.430,44	1,43%	6.430,44	100%	-		-	
1.3	PINTURA	7.053,71	1,57%	-		-		7.053,71	100%
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.731,29	0,83%	-		3.731,29	100%	-	
1.5	COBERTURA E REDE DE CAPTAÇÃO	351.995,89	78,44%	105.598,77	30%	175.997,94	50%	70.399,18	20%
1.6	REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	26.648,04	5,94%	10.659,22	40%	7.994,41	30%	7.994,41	30%
1.7	SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO	30.874,29	6,88%	-		-		30.874,29	100%
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS	13.376,31	2,98%	-		-		13.376,31	100%
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.232,50	1,61%	-		-		7.232,50	100%
								-	
	Total (R\$):	448.743,75	100,00%	124.089,72	27,65%	187.723,64	41,83%	136.930,40	30,51%
	Total Acumulado (R\$):			124.089,72	27,65%	311.813,36	69,49%	448.574,26	100,00%